

Kompletterande tillträde till LGH

På grund av att håltagningen till era lägenheter krävt mer resurser en planerat har vi behov av att förlänga tillträdet till era lägenheter för att kunna färdigställa dragningen av ny vattenmatning
Vanligen lås ej överlåset under dessa tider.

Nästa etapp, etapp 3, avseende driftsättning av nya installationer kommer att genomföras under v.15-20. Uppdaterad information kommer att distribuera i anslutning till dessa arbeten.

Vecka	Adress	Datum	Övrig info.
10	Ridspögatan 5A	2/3 – 6/3	Åtkomst under tappställen krävs
11	Ridspögatan 5B	9/3 – 13/3	Åtkomst under tappställen krävs
12	Ridspögatan 7A	16/3 – 20/3	Åtkomst under tappställen krävs
13	Ridspögatan 7B	23/3 – 27/3	Åtkomst under tappställen krävs
14	Uppsamling	30/3 – 3/4	Återbesök lgh med missat tillträde

Övrigt

Vi ber er ha överseende med den olägenhet som våra arbeten kan komma att förorsaka er. Vi kommer att göra vårt yttersta för att entreprenaden skall påverka er i så liten utsträckning som möjligt. Samtliga installatörer kan identifiera sig med ID06-bricka.

Har du frågor?

Kontakt sker med fördel via mail.

Johan.sjostrom@climacare.se

Alt. Projektnummer 010-222 16 41 (0900:10:00 vardagar).

Vänliga hälsningar Climacare Rörteknik AB.

Ansvarig projektledare, Johan Sjöström